

**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«НЕМИРИНЦІ СОЛАР»**  
м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 4, оф. 1, код за ЄДРПОУ 41918982

---

**НАКАЗ 66/1**

м. Київ

25 березня 2021 р.

«Про створення комісії по підготовці  
до роботи в ОЗП 2021/22  
ФЕС «Немиринці Солар»

Відповідно до Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період

**НАКАЗУЮ:**

1. Створити комісію для виконання робіт по підготовці до роботи ФЕС «Немиринці Солар» в ОЗП 2021/22 року в наступному складі:  
Голова комісії: Директор товариства Щербенюк В.І.  
Заступники голови: Головний інженер, відповідальний за електрогосподарство Слободян О.В.
- Члени комісії:
  - Мальцев П.В. електромонтер з обслуговування електроустановок;
2. Призначити відповідальним за підготовку до роботи ФЕС «Немиринці Солар» в ОЗП 2021/22 року головного інженера Слободяна О.В.
3. Затвердити план заходів з підготовки підприємства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження, що додається.
4. Вимоги наказу довести до всього складу комісії.
5. Контроль за виконанням вимог наказу залишаю за собою.

Директор  
ТОВ «Немиринці Солар»



В.І. Щербенюк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Немиринці Солар»

 В.І. Щербенюк

« 26 » березня 2021 р.



ПЛАН ЗАХОДІВ  
з підготовки підприємства до  
осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р.

№ п/п	Вид робіт на СЕС Немиринці	Відповідальна особа за виконання	Термін виконання
1.	Виконати огляд електрообладнання сонячної станції.	Слободян О.В.	10.05.2021р.
2.	Перевірити стан оперативної та технічної документації, ведення журналів з питань охорони праці, пожежної безпеки та технології робіт.	Щербенюк В.І.	10.05.2021р.
3.	Укомплектувати в повному обсязі згідно вимог нормативних документів персонал СЕС засобами захисту від ураження електричним струмом, виробничим інструментом, спец одягом та засобами пожежогасіння.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	10.05.2021р.
4.	Провести технічне обслуговування КТП 10/0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЩО-0,22 кВ.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
5.	Перевірити (вибірково) стан з'єднання конекторів сонячних панелей у стрінги.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
6.	Перевірити стан роботи комутаційних апаратів.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
7.	Виконати перетягування контактних з'єднань КЛ до комутаційних апаратів 0,4 кВ, а також перевірити приєднання КЛ 0,4 кВ до сонячних інверторів.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
8.	Перевірити стан кріплення заземлюючих пристроїв до металоконструкцій СЕС, а також всіх РЩ-0,4 кВ, ЩО-0,22 кВ.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
9.	Перевірити стан масла в силовому трансформаторі 1000 кВА КТП 10/0,4 кВ.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.

10.	Перевірити щільність прилягання всіх дверей КТП 10/0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЩО-0,22кВ та у разі необхідності замінити гумові ущільнювачі.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
11.	Провести огляд схем обліку електричної енергії, а саме перевірити терміни повірки трансформаторів струму та напруги.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	20.07.2021р.
12.	Перевірити стан системи освітлення СЕС.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	15.09.2021р.
13.	Поновити (у разі необхідності) всі відповідні плакати та знаки встановленого зразку з електробезпеки на електрообладнанні СЕС.	Щербенюк В.І. Слободян О.В.	20.07.2021.р.

**Розробив:**  
**Головний інженер**

\_\_\_\_\_ Слободян О.В.